

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室文件

禄政办发〔2020〕53号

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室印发 关于水利部督导组监督检查真金万水库建设 管理工作反馈问题整改工作方案的通知

茂山镇、团街镇、云龙乡人民政府，县级各有关单位：

《关于水利部督导组监督检查真金万水库建设管理工作反馈问题整改工作方案》已经自治县人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好整改落实。



2020年9月1日

（此件公开发布）

关于水利部督导组监督检查真金万水库建设 管理工作反馈问题整改工作方案

2020年8月18至19日，水利部第二督查组到真金万水库进行监督检查，提出存在的问题。2020年8月20日下午，县人民政府召开专题会议研究安排发现问题整改工作，为切实抓好各项问题的整改落实工作，特制定本方案。

一、整改内容及责任分解

（一）自查自纠发现的问题

1.地方资金未到位。

整改要求：由于我县近几年脱贫摘帽任务重，财政投入资金较大；加之目前真金万水库上级资金还有结余。所以县财政部门承诺，待工程结算审计后，不足部分由县级财政承担。

牵头单位：县水务局

责任单位：县财政局

整改时限：2020年8月31日前

2.征地补偿涉及3个乡镇，补偿款由乡镇负责兑现，但未及时向管理局报账。

整改要求：茂山镇、团街镇、云龙乡人民政府要尽快收集资料，于2020年8月31日前向管理局财务报账，完善财务手续。

牵头单位：县水务局

责任单位：茂山镇、团街镇、云龙乡人民政府

整改时限：2020年8月31日前

3.全部工程于2019年4月完工，共分13个施工标段，目前完成结算4个标段，还有9个标段未完成结算。

整改要求：管理局要及时召集监理及9个施工单位开会，务必于2020年8月31日前完成结算工作。

牵头单位：县水务局

责任单位：项目监理及9个施工单位

整改时限：2020年8月31日前

4.至今未正式组建水库运行管理单位，未组建前，暂委托水库工程建设管理局代行管理。

整改要求：由水库管理机构向县编委会上报请示，待编委会讨论通过批复后公开招考，确保于2020年10月30日前完成整改。

牵头单位：县水务局

责任单位：县委编办

整改时限：2020年10月30日前

5.枢纽已完成单位工程验收，东干渠已完成分部工程验收，单位工程未验收。

整改要求：由管理局组织东干渠各施工方、监理等相关单位协调，于2020年8月27日进行单位工程验收。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年8月31日前

6.竣工验收滞后。

整改要求：由管理局及时组织参建单位编制验收计划，没有验收的工程严格按验收计划组织验收。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年12月30日前

7.由于弃碴厂堆放不规范，水保专项未验收。

整改要求：由管理局牵头完善相关手续，组织验收，2020年8月31日前报省水利厅备案。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年8月31日前

(二) 反馈会提出的问题

1.水库观测数据要进行分析。

整改要求：目前自动观测系统还在调试阶段，由管理局负责安排人工进行实测，通过实测数据与自动观测数据对比，查明原因，采取相应措施处理，确保于2020年8月31日前完成整改。

牵头单位：县水务局

责任单位：项目设计、监理、施工方

整改时限：2020年8月31日前

2.工程没有按时验收。

整改要求：管理局要及时组织参建单位召开会议制定可行的

验收计划，把尚未验收的工程严格按计划组织验收。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年12月30日前

3.列次分部及单位工程验收鉴定书，工程建设管理局要发文确定。

整改要求：管理局要认真梳理，严格把关，并按相关规定，由管理局发文确认，确保2020年8月31日前完成整改。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年12月30日前

（三）目前存在问题及整改要求

1.目前工程档案比较凌乱。

整改要求：由管理局在竣工验收前邀请一家专业机构负责整理归档。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年12月30日前

2.团街至云龙三级公路建设项目与渠道多处交叉。

整改要求：县交运局、县水务局要加强对接协调，共同邀请交通、水利方面专家现场踏勘，结合实际，制定专题施工方案经专家评审后，确定有效解决方案。

牵头单位：县国投公司

责任单位：县交运局、县水务局

整改时限：2020年12月30日前

3.团街至云龙三级公路从水库右坝肩经过，距离不到一百米，对坝体和库盆造成危害。

整改要求：团街至云龙三级公路项目要在真金万水库坝轴线前后一公里处留够安全的距离，报经水库管理局同意后方可施工。

牵头单位：县国投公司

责任单位：县交运局、县水务局

整改时限：2020年12月30日前

4.经过试运行，坝体左岸山体有渗水现象，经指挥部召集参建单位研究，需在坝上再布检查孔，摸清渗水原因，要增加工程投资。

整改要求：设计单位为了弄清渗水原因，已请专家到现场进行了查看，目前已做了方案，在原心墙位置布灌浆检查孔，检查工程灌浆效果，由工程建设管理局组织参建方负责处理。

责任单位：县水务局

整改时限：2020年12月30日前

二、工作要求

（一）提高政治站位。各单位要高度重视，提高政治站位，认真分析督查存在问题的根源所在，把落实整改工作作为当前的一项重要政治任务，从讲政治、讲大局的高度，全力以赴完成整

改任务。

（二）压实工作责任。各单位主要领导是整改工作的第一责任人，要亲自研究部署、亲自解决问题，确保在规定时间内完成整改任务。牵头单位要主动报告、主动协调、主动研究、主动会商，牵头其他责任单位，采取有效措施，确保整改工作按时序完成。各责任单位要积极配合牵头单位落实整改工作任务，对照整改工作要求研究制定本单位的整改方案，明确具体责任领导、具体责任人及整改时限，按照时限完成整改任务。

（三）强化整改实效。各牵头单位、责任单位要坚持整改反馈问题与整改面上类似问题相结合，立行立改，加强制度建设，坚持整改落实与建立长效机制相结合，举一反三，杜绝类似问题再发生。对未按时限、未按要求完成整改工作的单位，提请县纪委监委严肃追责问责。

（四）规范档案管理。各责任单位要严格按照整改要求，收集好整改情况的证据材料，做好整改工作台账资料的收集归档整理工作，规范装档。

（五）及时反馈情况。各牵头单位要及时梳理总结整改落实情况，经单位主要领导审定签字并加盖公章的整改落实情况报告纸质版、电子版及相关整改工作台账资料报县水务局，由县水务局整理汇总后，形成专题报告报县人民政府。各单位的整改落实情况报告文责自负，要突出整改结果，严禁将整改结果和整改措

施混为一谈。